

平成20年度

随 時 監 査 報 告 書
(第2回目)

平成20年11月7日提出

登米市監査委員

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項による随時監査

2 監査実施日及び対象

平成19年度に契約を行い同年度中に完了しない工事及び平成20年度に契約した建設工事を監査対象として、請負工事12件を選定した。

監査の実施日及び対象部署については下記のとおりである。

実施月日	監 査 対 象	
	対象部署	対 象 事 業
平成 20 年 10 月 21 日	消 防 本 部 警 防 課	・ 東和町米谷字宮前地内防火水槽設置工事 ・ 登米市消防団豊里支団第3分団消防ポンプ庫解体・設置工事
	水道事業所	・ 第141-水道1612号線一部布設替他工事 ・ 第55-緊急時用連絡管（基幹）整備（9工区）工事
	現地調査 ・ 登米市消防団豊里支団第3分団消防ポンプ庫解体・設置工事 ・ 第141-水道1612号線一部布設替他工事 ・ 第55-緊急時用連絡管（基幹）整備（9工区）工事	
平成 20 年 10 月 22 日	土木管理課	・ 森の腰北前線安全施設設置工事
	都市計画課	・ 北桜場線他1路線道路改良工事
	建築住宅課	・ 石越幼稚園園舎耐震補強工事 ・ 登米市斎場外構舗装工事
	現地調査 ・ 登米市斎場外構舗装工事 ・ 石越幼稚園園舎耐震補強工事 ・ 北桜場線他1路線道路改良工事	
平成 20 年 10 月 23 日	体育振興課	・ 東和町総合運動公園テニスコート整備事業 （テニスコート新設・改築工事） ・ 東和町総合運動公園テニスコート整備事業 （テニスコート舗装工事）
	道 路 課	・ 沼崎・一の曲線道路改良舗装工事
	下 水 道 課	・ 平成20年度米川地区(農集排)管路施設(4工区)工事
	現地調査 ・ 東和町総合運動公園テニスコート整備事業	

3 監査執行者

監査委員 星 紘 毅
監査委員 清水上 芳 江
監査委員 佐々木 康 明

4 監査の方法

平成19年度からの繰越事業及び平成20年度に発注し着工された工事から12件を対象に、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とし、監査基準に基づき施工からの手続き関係書類等について調査するとともに、関係職員から事業概要の聴取及び実査を行った。

5 監査結果

(1) 全般的事項

監査対象とした繰越事業については、既に事業完了しており、施工から完了までおおむね適正に事務事業が行われていた。

平成20年度の事業については、完了していない事業を含んで監査対象としたが、一部に工事関係書類の不備が見られたので、適切な事務処理を行うよう努められたい。また、道路拡幅等により地下埋設物の詳細な位置の確認ができないことから、工事遅延の原因となっている場合が見られるので、関係機関との連絡調整、工事事業者に対する監督指導を行い工期内の完成を目指すよう努められたい。

技術職のいない予算執行課において、建設担当部門に事務委任している事業については、綿密な連絡調整により事業の推進に努められたい。

なお、監査を行なった個別事業についての意見は次のとおりである。

(2) 個別事項

・請第52号東和町米谷字宮前地内防火水槽設置工事

事業概要	土木工事一式	
契約業者名	株式会社スエナガ	
契約金額	当初	3,864,000円
契約月日	当初	平成20年 7月 2日
工期	当初	平成20年 7月 3日から
		平成20年 9月30日まで
繰越方法	繰越明許	
監査意見	関係する手続きの遅れによる未契約繰越事業となったこと、事業計画策定後に担当部署が代わるなど完成まで多くの時間を要している。移転に関する工事においては、関連部署との連携を密に事務事業の推進に取り組みられたい。	

・登録第 55 号登米市消防団豊里支団第 3 分団消防ポンプ庫解体・設置工事

事業概要	土木工事一式 ポンプ庫解体・設置	
契約業者名	佐々辰建設株式会社	
契約金額	当初	1,249,500 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 1 日
	変更	平成 20 年 8 月 25 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 1 日から
		平成 20 年 8 月 31 日まで
	変更	平成 20 年 9 月 20 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	工事関係書類に一部不備が見られたので、適切な事務処理を行うよう努められたい。	

・登水請第 08028 号第 141-水道 1612 号線一部布設替他工事

事業概要	老朽管更新計画に基づき配水管の一部を布設替えるもの 石綿セメント管から硬質塩化ビニール管へ φ 100×60m、φ 75×226m	
契約業者名	株式会社佐々木電業	
契約金額	当初	6,930,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 7 月 24 日
工期	当初	平成 20 年 7 月 25 日から
		平成 20 年 10 月 31 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	地下埋設物の障害により当初設計仕様書と現場作業工程の変更が必要となった場合は、適宜契約変更をすべきである。	

・登水請第 08022 号第 55-緊急時用連絡管（基幹）整備（9 工区）工事

事業概要	緊急時用連絡管整備計画に基づき配水管を布設するもの ダクタイル鋳鉄管 NS 型 φ 450×520m	
契約業者名	有限会社柴清工業	
契約金額	当初	43,890,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 8 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 9 日から
		平成 21 年 1 月 30 日まで

繰越方法	なし
監査意見	適正に行われている。

・請第 22 号森の腰北前線安全施設設置工事

事業概要	とび・土工・コンクリート工事 ガードレール設置工 L=370m	
契約業者名	有限会社千葉土木	
契約金額	当初	2,887,500 円
契約月日	当初	平成 20 年 6 月 4 日
工期	当初	平成 20 年 6 月 5 日から
		平成 20 年 7 月 31 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	適正に行われている。	

・請第 19 号北桜場線他 1 路線道路改良工事

事業概要	土木一式工事 法面工一式、路盤工、排水工、横断工	
契約業者名	株式会社日進運輸建設	
契約金額	当初	11,130,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 6 月 24 日
工期	当初	平成 20 年 6 月 25 日から
		平成 20 年 11 月 20 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	適正に行われている。	

・請第 116 号石越幼稚園園舎耐震補強工事

事業概要	建築一式工事	
契約業者名	株式会社太田組	
契約金額	当初	5,355,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 6 日
	変更	平成 20 年 9 月 22 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 7 日から
		平成 20 年 9 月 30 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	適正に行われている。	

・請第 118 号登米市斎場外構舗装工事

事業概要	舗装工事	
契約業者名	株式会社 NIPPO コーポレーション登米出張所	
契約金額	当初	16,411,500 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 25 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 26 日から
		平成 21 年 3 月 10 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	適正に行われている。	

・請第 281 号平成 19 年度東和町総合運動公園テニスコート整備事業
(新設・改築工事)

事業概要	土木一式工事 土工、撤去工、擁壁工、排水工、フェンス工、電気設備工 給水設備工、付帯工	
契約業者名	株式会社渡辺建設	
契約金額	当初	33,072,900 円
契約月日	当初	平成 20 年 3 月 31 日
	変更	平成 20 年 7 月 9 日
工期	当初	平成 20 年 4 月 1 日から
		平成 20 年 7 月 31 日まで
	変更	平成 20 年 9 月 30 日まで
繰越方法	繰越明許	
監査意見	同一場所、同一工事（請第 280 号関連事業）を検討したうえで分割発注している。	

・請第 280 号平成 19 年度東和町総合運動公園テニスコート（舗装工事）

事業概要	舗装工、附属施設工	
契約業者名	株式会社渡辺建設	
契約金額	当初	66,045,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 3 月 31 日
	変更	平成 20 年 7 月 9 日
工期	当初	平成 20 年 4 月 1 日から
		平成 20 年 7 月 31 日まで
	変更	平成 20 年 9 月 30 日まで

繰越方法	繰越明許
監査意見	同一場所、同一工事（請第 281 号関連事業）を検討したうえで分割発注している。

・請第 23 号沼崎・一の曲線道路改良舗装工事

事業概要	土木一式工事 L=411.6m W=6.0m 土工、舗装工、取付道路工	
契約業者名	有限会社鈴建	
契約金額	当初	16,672,950 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 8 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 11 日から
		平成 20 年 11 月 28 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	適正に行われている。	

・請第 67 号平成 20 年度米川地区（農集排）管路施設（4 工区）工事

事業概要	土木一式工事 管路施設総延長 L=735.60m 開削工法 管布設工、マンホール設置工、汚水柵設置工、舗装工	
契約業者名	株式会社佐々木組	
契約金額	当初	36,435,000 円
契約月日	当初	平成 20 年 8 月 8 日
工期	当初	平成 20 年 8 月 11 日から
		平成 21 年 3 月 16 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	監査時点では工事に遅れが見られるので、工期内完成に向けて監督・指導にあたられたい。	