

平成22年度

随 時 監 査 報 告 書

(第2回工事監査)

登米市監査委員



登 監 査 第 64 号
平成22年11月17日

登米市長 布 施 孝 尚 様
登米市議会 議長 星 順 一 様
登米市病院事業管理者 大 橋 章 様

登米市監査委員 星 紘 毅
登米市監査委員 清水上 芳 江
登米市監査委員 庄 子 喜 一

平成22年度随時監査（第2回工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第199条第5項の規定に基づき随時監査（第2回工事監査）を実施した
ので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条
第12項の規定により通知願います。

監 査 結 果 報 告

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（第2回工事監査）

2 監査実施日程及び対象

【監査対象事業】 11課（室）・10事業

月 日	監 査 対 象	
10月18日 (現地調査)	午前	建設部 日根牛地区整備対策室 ①日根牛地区宅地造成事業 医療局 医療管理課 ②登米診療所（西館ほか）解体工事
	午後	建設部 道路課 / 産業経済部 新産業対策室 ③長沼企業用地造成事業
10月19日 (書類審査)	午前	教育委員会 生涯学習課 ④登米図書館冷房設備設置工事
	午後	教育委員会 教育総務課 ⑤豊里中学校屋内運動場屋根外壁等改修工事
10月20日 (書類審査)	午前	産業経済部 農村整備課 / 商工観光課 ⑥石越高森公園木製遊具修繕工事 ⑦石越高森公園ファンシーサイクルコース舗装工事
	午後	企画部 企画振興課 ⑧登米市地域情報通信基盤整備工事
10月21日 (書類審査)	午前	建設部 下水道課 ⑨沢田地区農集排処理施設（設備）工事
	午後	医療局 医療管理課・用度課 ⑩佐沼病院耐震補強工事

3 監査執行者

登米市監査委員 星 紘 毅
同 清水上 芳 江
同 庄 子 喜 一

4 監査方法

平成22年度入札関係台帳・随意契約関係台帳（建設工事）を基に対象事業を選定し、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とし、工事の起工から完了までの事務手続きに留意し関係書類等について監査するとともに、関係職員から事業概要及び実施状況等について聞き取り調査を実施した。

また、工事進捗状況等の確認のため現地調査を行った。

5 監査結果

建設工事に関する契約台帳を基に、工事完了済みの事業及び工事中の事業10事業を対象に監査（現地調査3事業、書類審査7事業）を実施した。

その結果については、以下のとおりである。

（1）全般的事項

事業全般に係る事務の執行及び事業の管理は適正であり、工事もおおむね良好に施工されていると認められた。

また、国の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」等を活用した繰越事業については、交付金の緊急経済対策の趣旨からも工事の発注や進捗が遅延することのないよう計画的な事務事業の執行に努め、工期内完了を目指し努力されたい。

なお、監査を行った事業の個別の意見は次のとおりである。

（2）個別事項

①日根牛地区宅地造成事業

②登米診療所（西館ほか）解体工事

③長沼企業用地造成事業

以上の事業については、工事の進捗状況等について現地調査を行ったところ、施工計画のとおり事業が実施されていることを確認した。

④登米図書館冷房設備設置工事

事業概要	登米図書館の冷房機械設備・電気設備工事一式
契約業者名	(有) 岩淵電気
契約金額	682,500円
契約年月日	平成22年 8月 9日
工期	平成22年 8月10日から
	平成22年 8月31日まで
繰越方法	明許繰越
監査意見	<p>地域活性化・きめ細かな臨時交付金で平成21年度に予算措置し繰越した事業である。交付金の趣旨からも早期着工すべき事業であるが、冷房を必要とする時期に工事を完了できなかったことは、工事発注など一連の事務に遅れが生じたと言わざるを得ない。交付金事業により繰越事業が多いことや技術職がいないこともその理由とのことであるが、事業の執行管理の手法について改善を要する。</p>

⑤豊里中学校屋内運動場屋根外壁等改修工事

事業概要	屋根・外壁・内装改修工事一式
契約業者名	(株) 阿部興業
契約金額	64,869,000円
契約年月日	平成22年 8月13日
工期	平成22年 8月16日から
	平成22年11月30日まで
繰越方法	明許繰越
監査意見	<p>学校行事との調整から工事の進捗に若干の遅れが生じているが、施工管理を十分行い工期内に完成するよう努力されたい。</p>

⑥石越高森公園木製遊具修繕工事

事業概要	木製遊具の腐食が激しく、緊急性の高い箇所の修繕 木製コンビネーション（本体、屋根、吊橋、パイプ柵、タイヤ渡り）一式、バルコニー、土留柵の修繕
契約業者名	(株) 環境産業
契約金額	8,295,000円
契約年月日	平成22年 5月10日
工期	平成22年 5月11日から
	平成22年 7月20日まで
繰越方法	明許繰越
監査意見	未契約繰越となった事業であるが、同種の既決予算の整備事業と整合性を図りながら遊具を含めた安全対策を徹底されたい。

⑦石越高森公園ファンシーサイクルコース舗装工事

事業概要	公園内「チャチャワールド」のファンシーサイクルコースの舗装亀裂に伴い、利用者の安全確保のため改修。 舗装工：舗装 $t=3\text{cm}$ 、 $A=1,191\text{m}^2$ 、施工面積 $A=1,191\text{m}^2$ 塗装工： $A=1,191\text{m}^2$
契約業者名	(株) ゴトウ産業
契約金額	当初 4,042,500円
	変更 147,000円
契約年月日	当初 平成22年 6月24日
	変更 平成22年 7月14日
工期	当初 平成22年 6月25日から
	平成22年 7月20日まで
	変更 平成22年 7月30日まで
繰越方法	明許繰越
監査意見	未契約繰越となった事業であるが、同種の既決予算の整備事業と整合性を図りながら遊具を含めた安全対策を徹底されたい。

⑧登米市地域情報通信基盤整備工事

事業概要	光ファイバー幹線網及び超高速インターネット接続環境の整備に係る設備等設計及び施工、保守運用、管理業務
契約業者名	東日本電信電話（株）宮城支店
契約金額	433,020,000円
契約年月日	平成22年 6月22日
工期	平成22年 6月23日から
	平成23年 3月18日まで
繰越方法	明許繰越
監査意見	適切な施工管理により工期内完成を図るとともに、市全体として投資効果が上がるよう事業を進められたい。

⑨沢田地区農集排処理施設（設備）工事

事業概要	農集排処理施設工事 管路L=10,000m
契約業者名	扶桑建設工業（株）仙台支店
契約金額	76,440,000円
契約年月日	平成22年 8月24日
工期	平成22年 8月25日から
	平成23年 3月25日まで
監査意見	工期内に完了するよう工程の指導、管理を徹底されたい。 また、下水道工事に係る分担金徴収や各戸への接続推進など下水道が抱える課題解決に向けて工事と並行して受益者への周知や理解を図り効率的な運用に努力されたい。

⑩佐沼病院耐震補強工事

事業概要	耐震補強工事：RC 造壁増設工事、枠付鉄骨ブレース工事、増設枠付鉄骨ブレース工事、補強 RC 開口閉塞工事、その他工事	
契約業者名	間組・シンセイ特定建設工事共同企業体	
契約金額	当初	359,835,000円
	変更	89,460,000円
契約年月日	当初	平成22年 4月12日
	変更	平成22年 7月23日
工期	当初	平成22年 4月13日から
		平成23年 2月28日まで
繰越方法	継続費	
監査意見	<p>本体の耐震補強工事と別に付帯工事（建築設備・機械設備・電気設備の改修）の施工を計画していたが、本体工事契約後に付帯工事の一部（建築設備改修に係る部分）を本体工事に組み入れ変更契約を行ったものである。</p> <p>変更契約の内容及び工事の経済性から本来、設計段階で一つの工事として取り扱うべき事業と思われる。今後の工事発注にあたっては、十分に精査のうえ進められたい。</p> <p>また、工事の設計・施工監理に係る一連の事務執行に関し、医療局内及び市長部局の複数の部署が関わっており、その連絡調整を図るとともに責任の所在を明確にしたうえ取り組まれたい。</p>	