

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-4-1-1 事業名 災害公営住宅駐車場整備事業（迫町地区）
事業費 総額5,167千円 （内訳：工事費5,167千円）
事業期間 平成25年度～平成28年度
事業目的・事業地区 市内の迫町地区において、東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るため、災害公営住宅の駐車場整備を行ったもの。（位置図は別紙のとおり）
事業結果 地区名：迫町地区 第Ⅰ期（駐車場32台） 戸当たり1台12.5㎡（2.5m×5.0m）木造低層（戸建・32戸） 第Ⅱ期（駐車場24台） 戸当たり1台12.5㎡（2.5m×5.0m）鉄骨造低層（共同住宅・1棟24戸）  <平成25年度～平成28年度> ・建設工事（第Ⅰ期32台4,903千円、第Ⅱ期24戸264千円） <平成26年度> ・第Ⅰ期 32台供用開始（令和3年3月末現在 30戸入居） <平成28年度> ・第Ⅱ期 24台供用開始（令和3年3月末現在 19戸入居）
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・迫町地区災害公営住宅は令和3年3月現在で49戸が入居している。建設計画戸数を満たしていることから事業の適正な執行がなされていると判断される。 ・多様な世帯構成や生活のニーズに対応が必要であり、今後は地域コミュニティや高齢者等へ配慮したまちづくりを推進する。 ・駐車場の整備により入居者の利便性が向上した。  ②コストに関する調査・分析・評価 ・事業費の算出は公共工事積算基準（平成15年3月31日国営計第196号）等に基づき積算しているため、妥当な事業費であると判断される。 ・契約については、登米市契約規則に基づき入札を行い、適切に業者を選定している。  ③事業手法に関する調査・分析・評価 ・迫町地区における災害公営住宅駐車場整備事業は、以下のとおり、概ね予定どおり事業を進めることができた。

○第Ⅰ期（駐車場整備 32 台）

<想定した事業期間>

建設工事発注・工事着手	平成 26 年 7 月
工事完成	平成 26 年 7 月
供用開始	平成 26 年 6 月

<実際に事業に有した事業期間>

建設工事発注・工事着手	①②平成 26 年 7 月
工事完成	①平成 26 年 5 月（10 台） ②平成 26 年 11 月（22 台）
供用開始	①平成 26 年 6 月（10 台） ②平成 26 年 11 月（22 台）

○第Ⅱ期（駐車場整備 24 台）

<想定した事業期間>

建設工事発注・工事着手	平成 28 年 1 月
工事完成	平成 28 年 7 月
供用開始	平成 28 年 7 月

<実際に事業に有した事業期間>

建設工事発注・工事着手	平成 28 年 1 月
工事完成	平成 28 年 7 月
供用開始	平成 28 年 7 月

事業担当部局

建設部住宅都市整備課 電話番号：0220-34-2316