

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

登米市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,631	573
H24	682,774	77,760	
H25	726,693	1,102,223	
H26	380,588	89,101	
H27	262,118	529,178	
H28	75,781	76,282	
H29	86,645	74,844	
H30	61,784	74,043	
H31	94,098	90,371	
H32	72,280	67,898	
合計	2,446,392	2,182,273	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	2,446,392	0	2,182,273	264,119

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,182,273	2,446,392	0	0	264,119
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,182,273	2,446,392	0	0	264,119

※令和2年度末までに執行が可能な実績として、令和2年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

豊米市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考														
1	A-4-1-1	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	豊米市	直接	完了	15,244	23	25	H23	3,631	0	573	3,058	24年3月～4月、9月発掘調査実施。 25年4月～26年3月発掘調査報告書作成及び発行。	573	0	0														
											H24	7,991	0	1,650	6,341		1,650	0	0														
											H25	0	0	265	▲265		0	0	0		0												
											H26	0	0	0	0		0	0	0		0												
											H27	0	0	0	0		0	0	0		0												
											H28	0	0	0	0		0	0	0		8,944												
											H29	0	0	0	0		0	0	0		0												
											H30	0	0	0	0		0	0	0		0												
											H31	0	0	0	0		0	0	0		0												
											H32	0	0	0	0		0	0	0		0												
											累計	11,432	0	2,488	8,944		2,488	0	8,944														
											市町村交付分																						
											各年度別合計																						
											H23	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H24	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H25	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H26	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H27	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H28	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	8,944			
											H29	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H30	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H31	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											H32	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
											15,244	市町村交付分 計											11,432	0	2,488	8,944	2,488	0	8,944				
											都道府県交付分																						
各年度別合計																																	
H23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
H32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0																
0	都道府県交付分 計											0	0	0	0	0	0	0															
市町村都道府県計																																	
各年度別合計																																	
H23	3,631	0	573	3,058	573	0	0																										
H24	7,991	0	1,650	6,341	1,650	0	0																										
H25	0	0	265	▲265	265	0	0																										
H26	0	0	0	0	0	0	0																										
H27	0	0	0	0	0	0	0																										
H28	0	0	0	0	0	0	8,944																										
H29	0	0	0	0	0	0	0																										
H30	0	0	0	0	0	0	0																										
H31	0	0	0	0	0	0	0																										
H32	0	0	0	0	0	0	0																										
15,244	合計											11,432	0	2,488	8,944	2,488	0	8,944															

登米市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考			
2	0-4-1-1	災害公営住宅整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	24	~26	H23	552,868	46,256	506,612	0	24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	0	0	0			
											H24	198,934	565,187	▲366,253	25年7月建築工事発注。	8,246	0	0				
											H26	329,236	51,563	277,673	26年5月10戸完成、11月22戸完成。	179,492	0	0				
											H27	222,062	485,191	▲243,129	28年7月20日24戸完成。	456,980	0	0				
											H28	0	4,332	▲4,332	0	208,048	0	0				
											H29	0	0	0	0	0	0	0	170,571			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	0	0	0	0	0	0	0	0			
											累計	1,303,100	0	1,132,529	170,571	0	1,132,529	0	170,571			
3	0-4-2-2	災害公営住宅整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	235,724	24	~26	H23	57,866	11,229	46,637	0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	0	0	0			
											H24	148,392	165,738	▲17,346	25年10月建築工事発注。	1,272	0	0				
											H26	0	2,929	▲2,929	26年7月4戸完成、8月5戸完成。	105,701	0	0				
											H27	0	0	0	0	72,923	0	0				
											H28	0	0	0	0	0	0	0	26,362			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	0	0	0	0	0	0	0	0			
											累計	206,258	0	179,896	26,362	0	179,896	0	26,362			
4	0-4-3-3	災害公営住宅整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	24	~26	H23	28,114	8,986	19,118	0	25年3月実施設計発注。	0	0	0			
											H24	174,300	163,411	10,889	25年10月建築工事発注。	558	0	0				
											H26	0	3,236	▲3,236	26年6月5戸完成、7月4戸完成。	84,121	0	0				
											H27	0	0	0	0	80,864	0	0				
											H28	0	0	0	0	0	0	0	26,771			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	0	0	0	0	0	0	0	0			
											累計	202,414	0	175,843	26,771	0	175,843	0	26,771			
5	0-4-4-4	災害公営住宅整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	260,838	24	~26	H23	36,125	9,629	26,496	0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	0	0	0			
											H24	192,107	200,251	▲8,144	25年10月建築工事発注。	807	0	0				
											H26	0	5,438	▲5,438	26年8月10戸完成。	86,409	0	0				
											H27	0	0	0	0	128,100	0	0				
											H28	0	0	0	0	0	0	0	12,916			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	0	0	0	0	0	0	0	0			
											累計	228,232	0	215,316	12,916	0	215,316	0	12,916			
6	0-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	25	~28	H23	0	0	0	0	25年7月建築工事発注。	0	0	0			
											H24	6,912	5,513	1,399	0	3,923	0	0				
											H26	0	▲1,590	1,590	0	0	0	0				
											H27	2,782	2,782	0	0	0	0	0				
											H28	0	▲2,571	2,571	0	211	0	0				
											H29	0	0	0	0	0	0	0	5,560			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	0	0	0	0	0	0	0	0			
											累計	9,694	0	4,134	5,560	0	4,134	0	5,560			
7	0-4-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~26	H23	0	0	0	0	25年11月建築工事発注。	0	0	0			
											H24	1,944	674	1,270	0	673	0	0				
											H26	0	▲1	1	0	0	0	0				
											H27	0	0	0	0	0	0	0	1,271			
											H28	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	1,944	0	673	1,271	0	673	0	1,271			
											累計	1,944	0	673	1,271	0	673	0	1,271			
8	0-4-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~26	H23	0	0	0	0	25年11月建築工事発注。	0	0	0			
											H24	1,944	882	1,062	0	687	0	0				
											H26	0	5	▲5	0	0	0	0				
											H27	0	0	0	0	0	0	0	1,257			
											H28	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	1,944	0	687	1,257	0	687	0	1,257			
											累計	1,944	0	687	1,257	0	687	0	1,257			
9	0-4-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	2,700	25	~26	H23	0	0	0	0	25年11月建築工事発注。	0	0	0			
											H24	2,160	502	1,658	0	605	0	0				
											H26	0	103	▲103	0	0	0	0				
											H27	0	0	0	0	0	0	0	1,555			
											H28	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H32	2,160	0	605	1,555	0	605	0	1,555			
											累計	2,160	0	605	1,555	0	605	0	1,555			
10	0-5-1-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	382,105	26	~32	H23	0	0	0	0	26年6月満期開始。	0	0	0			
											H24	0	0	0	0	0	0	0				
											H25	45,076	24,222	20,854	0	24,222	0	0				
											H26	32,562	53,416	▲20,854	0	53,416	0	0				
											H27	66,163	65,110	1,053	0	65,110	0	0				
											H28	75,442	66,018	9,424	0	66,018	0	0				
											H29	55,542	65,677	▲10,135	0	65,677	0	0				
											H30	59,558	36,332	23,226	0	36,332	0	0				
											H31	0	13,911	▲13,911	0	13,911	0	0				
											H32	334,340	0	344,886	▲10,546	344,886	0	▲10,546				
11	0-6-1-1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	70,449	26	~32	H23	0	0	0	0	26年6月満期開始。	0	0	0			
											H24	0	0	0	0	0	0	0				
											H25	6,276	3,198	3,078	0	3,198	0	0				
											H26	4,712	7,789	▲3,077	0	7,789	0	0				
											H27	9,618	9,411	207	0	9,411	0	0				
											H28	11,203	8,826	2,377	0	8,826	0	0				
											H29	6,242	9,366	▲3,124	0	9,366	0	0				
											H30	7,919	7,711	208	0	7,711	0	0				
											H31	6,855	5,862	1,003	0	5,862	0	0				
											H32	52,835	0	51,163	1,672	51,163	0	1,672				
12	0-5-2-2	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	110,447	31	~32	H23	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H24	0	0	0	0	0	0	0				
											H25	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H26	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H27	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H28	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H29	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H30	0	0	0	0	0	0	0	0			
											H31	26,624	26,128	496	0	26,128	0	0				
											H32	65,415	48,125	17,290	0	48,125	0	17,290				
累計	92,039	0	74,253	17,786	74,253	0	17,786															
市町村交付分											各年度別合計		2,799,833		市町村交付分計		2,434,960		2,179,785		255,175	
都道府県交付分											各年度別合計		0		0		0		0		0	
都道府県交付分計											0		0		0		0		0		0	
市町村都道府県計											各年度別合計		2,799,833		2,434,960		2,179,785		255,175		255,175	