

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

登米市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,631	573
	H24	682,774	77,760
	H25	726,693	1,102,223
	H26	380,588	89,101
	H27	262,118	529,178
	H28	75,781	76,282
	H29	86,645	74,844
	H30	61,784	74,043
	R1	94,098	90,371
	R2	72,280	67,898
R3	0	0	
合計	2,446,392	2,182,273	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	2,446,392	0	2,182,273	264,119

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	R1	0	0
	R2	0	0
R3	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,182,273	2,446,392	0	0	264,119
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,182,273	2,446,392	0	0	264,119

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	15,244	H23 ~ H25	H23	3,631	0	573	3,058	24年3月～4月、8月発掘調査実施。 25年4月～26年3月発掘調査報告書作成及び発行。				
										H24	7,801	0	1,650	6,151					
										H25	0	0	265	▲ 265					
										H26	0	0	0	0					
										H27	0	0	0	0					
										H28	0	0	0	0					
										H29	0	0	0	0					
										H30	0	0	0	0					
										R1	0	0	0	0					
										R2	0	0	0	0					
										R3	0	0	0	0					
										累計	11,432	0	2,488	8,944					
										市町村交付分		各年度別合計		H23		3,631	0	573	3,058
														H24		7,801	0	1,650	6,151
														H25		0	0	265	▲ 265
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
				R3	0	0	0	0											
15,244		市町村交付分計		H23	3,631	0	573	3,058											
				H24	7,801	0	1,650	6,151											
				H25	0	0	265	▲ 265											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
				R3	0	0	0	0											
0		都道府県交付分計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
				R3	0	0	0	0											
15,244		合計		H23	3,631	0	573	3,058											
				H24	7,801	0	1,650	6,151											
				H25	0	0	265	▲ 265											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
				R3	0	0	0	0											
15,244		合計		交付額	11,432	0	2,488	8,944											

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	H24	～	H28	H23				0	24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。
																H24	552,868		46,256	506,612	
																H25	198,934		565,187	▲ 366,253	25年7月建設工事発注。
																H26	329,236		51,563	277,673	26年5月10戸完成、11月22戸完成。
																H27	222,062		465,191	▲ 243,129	28年7月20日24戸完成。
																H28	0		4,332	▲ 4,332	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,303,100	0	1,132,529	170,571	
																3	D	-	4	-	2
H24	57,866		11,229	46,637																	
H25	148,392		165,738	▲ 17,346	25年10月建設工事発注。																
H26			2,929	▲ 2,929	26年7月4戸完成、8月5戸完成。																
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	206,258	0	179,896	26,362																	
4	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	H24	～	H26						
																H24	28,114		8,996	19,118	
																H25	174,300		163,411	10,889	25年10月建設工事発注。
																H26			3,236	▲ 3,236	26年6月5戸完成、7月4戸完成。
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	202,414	0	175,643	26,771	
																5	D	-	4	-	4
H24	36,125		9,629	26,496																	
H25	192,107		200,251	▲ 8,144	25年10月建設工事発注。																
H26			5,436	▲ 5,436	26年8月10戸完成。																
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	228,232	0	215,316	12,916																	

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	H25	～	H28	H23				0	25年7月舗装工事発注。 26年5月10戸完成、11月22戸完。 28年7月20日24戸完成。
																			H24				0	
																			H25	6,912		5,513	1,399	
																			H26			▲ 1,590	1,590	
																			H27	2,782		2,782	0	
																			H28	0		▲ 2,571	2,571	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	9,694	0	4,134	5,560				
7	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	H25	～	H26	H23				0	25年11月舗装工事発注。 26年7月4戸完成、8月5戸完成。
																			H24				0	
																			H25	1,944		674	1,270	
																			H26			▲ 1	1	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	1,944	0	673	1,271				
8	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	H25	～	H26	H23				0	25年11月舗装工事発注。 26年6月5戸完成、7月4戸完成。
																			H24				0	
																			H25	1,944		682	1,262	
																			H26			5	▲ 5	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	1,944	0	687	1,257				
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	2,700	H25	～	H26	H23				0	25年11月舗装工事発注。 26年8月10戸完成。
																			H24				0	
																			H25	2,160		502	1,658	
																			H26			103	▲ 103	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	2,160	0	605	1,555				

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	382,105	H26	～	R2	H23				0	26年6月適用開始。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	45,076		24,222	20,854	
																H27	32,562		53,416	▲ 20,854	
																H28	66,163		65,110	1,053	
																H29	75,442		66,018	9,424	
																H30	55,542		65,677	▲ 10,135	
																R1	59,555		56,532	3,023	
																R2			13,911	▲ 13,911	
																R3					
																累計	334,340	0	344,886	▲ 10,546	
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	70,449	H26	～	R2	H23				0	26年6月適用開始。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	6,276		3,198	3,078	
																H27	4,712		7,789	▲ 3,077	
																H28	9,618		9,411	207	
																H29	11,203		8,826	2,377	
																H30	6,242		8,366	▲ 2,124	
																R1	7,919		7,711	208	
																R2	6,865		5,862	1,003	
																R3					
																累計	52,835	0	51,163	1,672	
12	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	110,447	R1	～	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1	26,624		26,128	496	
																R2	65,415		48,125	17,290	
																R3					
																累計	92,039	0	74,253	17,786	
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
H24	674,973	0	76,110	598,863																	
H25	726,693	0	1,101,958	▲ 375,265																	
H26	380,588	0	89,101	291,487																	
H27	262,118	0	529,178	▲ 267,060																	
H28	75,781	0	76,282	▲ 501																	
H29	86,645	0	74,844	11,801																	
H30	61,784	0	74,043	▲ 12,259																	
R1	94,098	0	90,371	3,727																	
R2	72,280	0	67,898	4,382																	
R3	0	0	0	0																	
2,799,833														市町村交付分 計	2,434,960	0	2,179,785	255,175			

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	674,973	0	76,110	598,863	
										H25	726,693	0	1,101,958	▲ 375,265	
										H26	380,588	0	89,101	291,487	
										H27	262,118	0	529,178	▲ 267,060	
										H28	75,781	0	76,282	▲ 501	
										H29	86,645	0	74,844	11,801	
										H30	61,784	0	74,043	▲ 12,259	
										R1	94,098	0	90,371	3,727	
										R2	72,280	0	67,898	4,382	
										R3	0	0	0	0	
								2,799,833	合計		2,434,960	0	2,179,785	255,175	