

令和 2 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画 (実績) 概要書

市町村名 : 登米市

都市公園等街路灯 LED 化事業

<事業目的>

昭和40年代前半から平成前半の年代にかけて整備した都市公園内の照明施設や都市計画街路灯は、消費電力量の大きい灯具を使用している。平成23年度から実施している公園内の照明施設や街路灯のLED化を継続し、省電力による二酸化炭素排出量の削減に努め、地球温暖化防止に配慮した施設管理を推進する。

住宅密集地に位置する都市公園はイベント等での利用が多く、園内の街路灯をLED化することで環境に配慮した施設管理を広く市内外にアピールできる。

また、災害等発生時には避難所としても重要な位置づけとなるため、街路灯の改修は安心・安全なまちづくりの推進にもつながる。

二酸化炭素の削減効果	計画時	4,963kg-co2
	実施済	4,935kg-co2
経済波及効果	計画時	2,000 千円
	実施済	2,000 千円
その他	計画時	—
	実施済	—

<事業内容>

令和 2 年度実績

都市公園

- ・中江南公園 (昭和60年整備200W水銀灯 2 基 2 灯を40WのLED灯に改修)
- ・萩洗 2 号公園 (平成12年整備100W水銀灯 2 基 4 灯を18WのLED灯に改修)
- ・なかよし公園 (平成11年整備200W水銀灯 2 基 2 灯を40WのLED灯に改修)
- ・阿羅田公園 (平成22年整備200W水銀灯 1 基 1 灯を40WのLED灯に改修)
- ・小池前公園 (平成22年整備200W水銀灯 1 基 1 灯を40WのLED灯に改修)
- ・萩洗公園 (平成11年整備200W水銀灯 1 基 1 灯を40WのLED灯に改修)
- ・かがの公園 (平成11年整備200W水銀灯 3 基 3 灯を40WのLED灯に改修)
- ・豊里水辺の公園 (平成19年整備150W水銀灯 4 基 4 灯を40WのLED灯に改修)

当年度の事業費 計画時 1,232,000 円  
実施済 710,600 円

事業量 令和 2 年度 改修予定 16 基 18 灯  
令和 2 年度 改修実施 16 基 18 灯

事業実施期間 計画時 令和 2 年 7 月 1 日～令和 3 年 1 月 29 日  
実施済 令和 2 年 6 月 26 日～令和 2 年 11 月 12 日