

令和 2 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 登米市

登米市商工街路灯 LED 化事業

<事業目的>

市内の商工街路灯を LED 化することにより、二酸化炭素の大幅な削減が図られ、地球温暖化の防止を図る。

二酸化炭素の削減効果	13,811kg-co2
その他	

<事業内容>

◆商工街路灯の LED 化

事業費【計画】9,000,000 円

事業量【計画】商工街路灯 55 基

事業費【実績】8,310,500 円

事業量【実績】商工街路灯 55 基

工期【計画】R02.6.1~R03.2.26

工期【実績】R02.11.17~R03.2.26

[現状]



[実績]



迫地区 [一市・八日町]

(ポール、灯具、ランプの交換)

【実績】

平成 23 年度	42 基	7,000,000 円	(6,927,000 円「うち交付金 6,310,000 円」)
平成 24 年度	54 基	6,800,000 円	(6,828,780 円「うち交付金 6,316,000 円」)
平成 25 年度	74 基	7,400,000 円	(7,339,500 円「うち交付金 6,990,000 円」)
平成 26 年度	37 基	7,400,000 円	(7,344,000 円「うち交付金 6,969,000 円」)
平成 27 年度	40 基	7,600,000 円	(7,560,000 円「うち交付金 6,957,000 円」)
平成 28 年度	109 基	16,600,000 円	(16,556,400 円「うち交付金 6,846,000 円」)
平成 29 年度	104 基	27,167,000 円	(26,879,000 円「うち交付金 7,433,000 円」)
平成 30 年度	45 基	31,341,000 円	(23,491,080 円「うち交付金 7,382,000 円」)
令和元年度	143 基	32,104,000 円	(31,999,000 円「うち交付金 7,374,000 円」)
令和 2 年度	55 基	9,000,000 円	(8,310,500 円「うち交付金 8,008,000 円」)