別添の別紙（一覧表）

個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和3年3月16日】

個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離（km）	建設年度（年）	供用年数（年）	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																								分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
1	登米－8	明通沢線	自動車道2級	明通沢1号橋	登米町大字日根牛上羽沢地内	0.25	1981	37	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	明通沢	9.9	4.7	鋼桁橋	不明	－	0.0	－	－		令和　年度～令和　年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	道路崩落により到達不可（未点検）
2	登米－8	明通沢線	自動車道2級	明通沢2号橋	登米町大字日根牛上羽沢地内	0.37	1981	37	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	明通沢	14.0	4.7	鋼桁橋	不明	－	－	－	－		令和　年度～令和　年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	道路崩落により到達不可（未点検）
3	登米－9	北九九線	自動車道3級	北九九1号橋	登米町大字日根牛中山地内	0.60	1930	90	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	北九九沢	4.5	4.2	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.4	Ⅲ	床版下部の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	洗掘対策	令和4年度	0.41	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
4	登米－10	南北九九線	自動車道3級	南北九九1号橋	登米町大字日根牛中山地内	0.57	1930	90	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	南北九九沢	11.3	3.6	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	床版の鉄筋露出、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
5	登米－10	南北九九線	自動車道3級	南北九九2号橋	登米町大字日根牛中山地内	0.67	1930	90	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	南北九九沢	5.1	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅲ	床版の鉄筋露出、橋台竪壁の剥離、橋台基礎の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和4年度	1.00	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
6	登米－10	南北九九線	自動車道3級	南北九九4号橋	登米町大字日根牛中山地内	1.16	1930	90	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	南北九九沢	4.5	4.2	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.4	Ⅱ	道橋台竪壁の剥離、橋台竪壁からの漏水路舗装面、排水施設の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
7	登米－11	日の沢線	自動車道3級	日の沢1号橋	登米町大字日根牛中山地内	0.00	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	羽沢川	13.6	3.6	RC床版橋	重力式	不明	－	R3.1.29	Ⅱ	主桁のひび割れ、支承部のゴム劣化、防護柵の変形、地覆の損傷	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.20	低	－	－	－	－	－	－	
8	東和－2	板木沢線	自動車道2級	板木1号橋	東和町米川字東綱木地内	0.00	1975	45	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	綱木沢川	15.4	4.8	鋼	重力式	－	－	R3.2.9	Ⅱ	下部工のゴムの劣化及び脱落、支承工の部材の一部に錆、排水管部材の一部に錆	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.50	中	－	－	－	－	－	－	
9	東和－2	板木沢線	自動車道2級	板木2号橋	東和町米川字東綱木地内	0.34	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	河川（河川名不明）	5.0	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.29	Ⅲ	橋台基礎下の洗掘、路面舗装の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	補修	洗掘対策、路面土砂撤去	令和4年度	0.30	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
10	東和－5	富沢線	自動車道3級	富沢1号橋	東和町米川字小出沢地内	0.07	1969	51	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	不同沢川	4.4	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.22	Ⅲ	床版下部の剥離、橋台竪壁の剥離、ひびわれ、遊離石灰、橋台基礎の剥離、洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和4年度	1.00	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
11	東和－5	富沢線	自動車道3級	富沢2号橋	東和町米川字小出沢地内	0.35	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	不同沢川	4.0	4.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	床版の剥離、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
12	東和－5	富沢線	自動車道3級	富沢3号橋	東和町米川字小出沢地内	0.55	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	不同沢川	4.5	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	橋台竪壁の傾斜、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.10	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
13	東和－5	富沢線	自動車道3級	富沢4号橋	東和町米川字小出沢地内	0.70	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	不同沢川	4.5	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.10	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
14	東和－6	末田線	自動車道2級	末田3号橋	東和町米川字山崎地内	0.00	1969	51	PC橋	PC床版橋	不明	不明	河川（河川名不明）	7.5	4.8	PC床版橋	重力式	－	－	R2.10.29	Ⅰ	路面舗装の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
15	東和－8	室の沢線	自動車道2級	室の沢2号橋	東和町米川字北上沢地内	1.46	1971	49	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	室の沢川	4.4	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.19	Ⅲ	橋台竪壁のひびわれ、橋台基礎下の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和5年度	0.41	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
16	東和－9	赤沢線	自動車道2級	赤沢2号橋	東和町米川字北上沢地内	0.12	1968	52	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	赤沢川	4.0	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.12	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
17	東和－9	赤沢線	自動車道2級	赤沢3号橋	東和町米川字北上沢地内	0.45	1951	69	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	赤沢川	5.1	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.12	Ⅱ	床版の剥離、床版下部からの遊離石灰、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.11	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
18	東和－9	赤沢線	自動車道2級	赤沢4号橋	東和町米川字北上沢地内	0.60	1953	67	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	赤沢川	6.3	4.2	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.12	Ⅲ	床版のひびわれ、橋台基礎の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和5年度	0.40	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
19	東和－10	鍬台沢線	自動車道2級	鍬台沢1号橋	東和町米川字北上沢地内	0.47	1953	67	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	鍬台川	4.7	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.12	Ⅲ	床版の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和5年度	0.31	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
20	東和－11	地蔵沢線	自動車道2級	地蔵沢1号橋	東和町米川字東上沢地内	0.70	1966	54	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	地蔵沢川	5.5	3.7	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.19	Ⅱ	橋台竪壁のひびわれ、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
21	東和－11	地蔵沢線	自動車道2級	地蔵沢2号橋	東和町米川字東上沢地内	0.85	1966	54	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	地蔵沢川	5.3	3.6	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.19	Ⅱ	橋台竪壁の漏水、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
22	東和－11	地蔵沢線	自動車道2級	地蔵沢3号橋	東和町米川字東上沢地内	0.92	1967	53	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	地蔵沢川	5.5	3.7	RC床版橋	重力式	－	－	R2.11.19	Ⅱ	橋台竪壁の漏水、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和6年度	0.10	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
23	東和－13	老の沢線	自動車道2級	老の沢1号橋	東和町米川字東綱木地内	0.37	1967	53	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	老の沢川	7.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R3.2.9	Ⅱ	護岸ブロックの一部破損	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.50	低	－	－	－	－	－	－	
24	東和－15	峡 線	自動車道2級	狭1号橋	東和町米川字東綱木地内	0.00	1968	52	PC橋	PC床版橋	不明	不明	綱木沢川	8.0	4.0	PC床版橋	重力式	－	－	R3.2.9	Ⅱ	床版の漏水、遊離石灰、欄干に損傷	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.50	中	－	－	－	－	－	－	
25	東和－17	上中の沢線	自動車道2級	上中の沢1号橋	東和町米谷字雨乞地内	0.00	1966	54	PC橋	PC床版橋	不明	不明	上中の沢川	9.0	3.6	PC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	橋台竪壁のうき、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
26	東和－17	上中の沢線	自動車道2級	上中の沢4号橋	東和町米谷字雨乞地内	1.40	1947	73	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上中の沢川	6.0	4.6	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.12	Ⅲ	床版の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和4年度	0.41	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
27	東和－26	杉の沢線	自動車道2級	杉の沢1号橋	東和町米谷字朝田貫地内	0.00	1966	54	PC橋	PC床版橋	不明	不明	南の沢川	13.3	5.2	PC床版橋	重力式	－	－	R2.10.22	Ⅲ	橋台竪壁のひびわれ	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修	令和5年度	0.30	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
28	東和－26	杉の沢線	自動車道2級	杉の沢2号橋	東和町米谷字朝田貫地内	0.40	1932	88	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	杉の沢川	6.3	4.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.22	Ⅱ	床版の鉄筋露出、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、路面土砂撤去	令和4年度	0.20	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
29	東和－26	杉の沢線	自動車道2級	杉の沢3号橋	東和町米谷字朝田貫地内	0.78	1932	88	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	杉の沢川	6.3	4.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.22	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.10	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
30	東和－31	荒馬沢線	自動車道2級	荒馬沢1号橋	東和町米谷字荒馬沢地内	0.00	1935	85	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	荒馬沢川	4.0	4.3	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	橋台竪壁からの遊離石灰、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.20	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
31	東和－31	荒馬沢線	自動車道2級	荒馬沢4号橋	東和町米谷字荒馬沢地内	1.08	1935	85	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	荒馬沢川	5.3	3.5	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.25	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台竪壁のひびわれ、高欄支柱の付け根部分の腐食	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
32	東和－33	松坂線	自動車道2級	松坂1号橋	東和町米川字松坂地内	0.15	1971	49	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	松坂川	5.8	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.29	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
33	東和－33	松坂線	自動車道2級	松坂2号橋	東和町米川字松坂地内	0.20	1971	49	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	松坂川	6.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.29	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和5年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施

34	津山－1	石生線	自動車道2級	石生橋	津山町柳津字黄牛石生地内	0.70	1956	64	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	石生沢	4.7	3.3	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅲ	橋台竪壁の移動、橋台基礎の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	洗掘対策、石積擁壁補修	令和4年度	0.50	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
35	津山－3	金宵沢線	自動車道3級	金屏沢1号橋	津山町柳津字黄牛深畑地内	0.90	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	金屏沢	4.8	4.1	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
36	津山－6	権口線	自動車道2級	権口1号橋	津山町横山字上の沢地内	0.65	1970	50	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	権口川	4.5	3.9	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅲ	橋台基礎下の洗掘	令和3年度～令和12年度	補修	洗掘対策、路面土砂撤去	令和4年度	0.30	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
37	津山－6	権口線	自動車道2級	権口2号橋	津山町横山字上の沢地内	0.85	1970	50	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	権口川	4.9	3.5	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
38	津山－7	茶畑線	自動車道2級	茶畑3号橋	津山町横山字竹の沢地内	0.50	1969	51	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	茶畑川	6.8	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R3.1.29	Ⅱ	地覆の一部に欠損	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.20	低	－	－	－	－	－	－	
39	津山－7	茶畑線	自動車道2級	茶畑4号橋	津山町横山字竹の沢地内	0.60	1969	51	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	茶畑川	6.0	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.15	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.12	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
40	津山－7	茶畑線	自動車道2級	茶畑5号橋	津山町横山字竹の沢地内	0.80	1972	48	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	茶畑川	6.0	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.9.15	Ⅲ	床版の鉄筋露出、剥離、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、路面土砂撤去	令和5年度	0.20	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
41	津山－7	茶畑線	自動車道2級	茶畑6号橋	津山町横山字竹の沢地内	1.00	1990	30	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	茶畑川	7.4	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.9.15	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
42	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢1号橋	津山町横山字竹の沢地内	0.70	1964	56	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	竹の沢川	6.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅲ	橋台基礎下の洗掘、防護柵高欄の破断、変形	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、路面土砂撤去、洗掘対策、高欄取替	令和5年度	0.51	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
43	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢2号橋	津山町横山字竹の沢地内	1.20	1964	56	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	竹の沢川	6.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.10	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
44	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢3号橋	津山町横山字竹の沢地内	1.40	1965	55	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	竹の沢川	6.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅱ	床版の鉄筋露出、剥離	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
45	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢4号橋	津山町横山字竹の沢地内	1.70	1966	54	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	竹の沢川	5.5	3.9	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出、地覆の欠損 舗装面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.12	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
46	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢5号橋	津山町横山字竹の沢地内	1.90	1970	50	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	あきとうし沢	5.2	3.9	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅲ	床版の鉄筋露出、地覆の欠損	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、路面土砂撤去	令和5年度	0.22	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
47	津山－9	竹の沢線	自動車道3級	竹の沢6号橋	津山町横山字竹の沢地内	2.90	1970	50	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	竹の沢川	6.2	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.12.22	Ⅲ	橋台竪壁の移動、防護柵の支柱欠損、高欄の破断	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、石積擁壁補修、高欄補修、路面土砂撤去	令和5年度	1.00	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
48	津山－10	鎌沢線	自動車道2級	鎌沢1号橋	津山町横山字竹の沢地内	0.40	1973	47	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	鎌沢川	5.0	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	H30.9.11	Ⅱ	橋台竪壁のひびわれ、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
49	津山－12	大萱沢線	自動車道2級	大萱沢1号橋	津山町横山字大萱沢地内	0.50	1990	30	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	河川（河川名不明）	9.0	5.2	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.15	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
50	津山－12	大萱沢線	自動車道2級	大萱沢2号橋	津山町横山字大萱沢地内	0.70	1990	30	PC橋	PC床版橋	不明	不明	大萱川	8.0	4.8	PC床版橋	重力式	－	－	R3.2.9	Ⅱ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	－	低	－	－	－	－	－	－	
51	津山－12	大萱沢線	自動車道2級	大萱沢3号橋	津山町横山字大萱沢地内	1.00	1990	30	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	大萱川	4.0	3.6	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.15	Ⅱ	床版の鉄筋露出、剥離 地覆の欠損	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.15	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
52	津山－15	長畑線	自動車道2級	長畑1号橋	津山町横山字地志貝地内	0.90	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	長畑川	4.3	3.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
53	津山－15	長畑線	自動車道2級	長畑2号橋	津山町横山字地志貝地内	1.10	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	長畑川	4.3	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅱ	竪壁の鉄筋露出、欠損	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	0.01	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
54	津山－15	長畑線	自動車道2級	長畑3号橋	津山町横山字地志貝地内	1.20	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	長畑川	4.3	3.6	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
55	津山－15	長畑線	自動車道2級	長畑4号橋	津山町横山字地志貝地内	1.30	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	長畑川	4.3	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
56	津山－15	長畑線	自動車道2級	長畑5号橋	津山町横山字地志貝地内	1.60	1978	42	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	長畑川	4.3	4.4	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和3年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
57	津山－16	伊貝沢線	自動車道2級	伊貝1号橋	津山町横山字地志貝地内	0.70	1974	46	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上伊貝川	4.0	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅱ	床版の鉄筋露出、剥離	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
58	津山－16	伊貝沢線	自動車道2級	伊貝2号橋	津山町横山字地志貝地内	0.80	1974	46	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上伊貝川	4.0	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅱ	床版の剥離、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.21	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
59	津山－16	伊貝沢線	自動車道2級	伊貝3号橋	津山町横山字地志貝地内	0.90	1974	46	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上伊貝川	4.0	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.8	Ⅱ	道路舗装面、排水施設の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
60	津山－19	石貝大沢線	自動車道2級	大沢1号橋	津山町柳津字石貝地内	1.60	1984	36	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上石貝川	6.5	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.1	Ⅰ	路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
61	津山－22	大柳津線	自動車道3級	うまころ橋	津山町柳津字大土地内	0.90	1963	57	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	大柳津川	5.5	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.1	Ⅱ	床版の鉄筋露出、剥離、防護柵の欠損、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.31	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
62	津山－22	大柳津線	自動車道3級	一本杉橋	津山町柳津字大土地内	1.30	1963	57	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	大柳津川	4.5	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.1	Ⅲ	橋台基礎下の洗掘、路面の土砂堆積	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去	令和6年度	0.61	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
63	津山－22	大柳津線	自動車道3級	ぬかり沢橋	津山町柳津字大土地内	2.20	1974	46	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	大柳津川	4.5	4.0	RC床版橋	重力式	－	－	R2.10.1	Ⅱ	床版の剥離	令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和7年度	0.11	中	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
64	津山－29	大萱沢支線	自動車道2級	大萱沢6号橋	津山町横山字大萱沢地内	0.34	1989	31	PC橋	PC床版橋	不明	不明	河川（河川名不明）	13.5	4.8	PC床版橋	重力式	－	－	R2.10.15	Ⅰ		令和3年度～令和12年度	経過観察	定期点検	令和4年度	－	低	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
65	東和－16	中の沢線	自動車道2級	中の沢1号橋	東和町米川字大綱木地内	0.00	1966	54	RC橋	コンクリート床版橋	不明	不明	上鱒淵川	4.0	3.8	RC床版橋	重力式	－	－	R3.3.16	Ⅲ	床版の鉄筋露出、橋台竪壁からの遊離石灰	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修	令和5年度	0.21	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施
66	東和－14	最后の沢線	自動車道2級	最后の沢1号橋	東和町米川字西綱木地内	0.00	1968	52	鋼橋	鋼桁橋	不明	2.0t	綱木沢川	8.6	4.2	鋼桁橋	重力式	－	－	R3.3.16	Ⅲ	橋台基礎のひびわれ	令和3年度～令和12年度	補修	モルタル補修	令和5年度	0.20	高	－	－	－	－	－	－	定期点検は直営実施