## 別添の別紙（一覧表）個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和8年2月27日】

| 個別施設整理番号 | 林道台帳索引番号 | 路線名 | 林道種類及び区分 | 橋梁名 | 所在地 | 起点からの距離（km） | 建設年度（年） | 供用年数（年） | 種別 | 型式 | 道路橋示方書 | 橋格（設計荷重） | 橋下条件 | 橋長（m） | 幅員（m） | 上部工型式 | 橋台工型式 | 橋脚工型式 | 海岸からの距離（km） | 施設の現況 点検実施年月日 | 施設の現況 判定区分 | 施設の現況 所見等 | 計画内容 計画期間 | 計画内容 内容 分類 | 計画内容 内容 概要（数量） | 計画内容 実施予定時期 | 計画内容 対策費用（概算：百万円） | 優先度 | 措置記録 実施年月日 | 措置記録 内容 分類 | 措置記録 内容 概要（数量） | 措置記録 対策費用（百万円） | 措置記録 再判定実施年月日 | 措置記録 再判定区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登米－8 | 明通沢線 | 自動車道2級 | 明通沢1号橋 | 登米町大字日根牛上羽沢地内 | 0.25 | 1981 | 42 | 鋼橋 | 鋼桁橋 | 不明 | 不明 | 明通沢 | 9.9 | 4.7 | 鋼桁橋 | 力式 | － | － | R5.11.24 | Ⅱ | 支承のセットボルトに腐食・ゆるみ、紡織機能に劣化、ゴム罪に劣化 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和8年度 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋梁点検車使用 |
| 2 | 登米－8 | 明通沢線 | 自動車道2級 | 明通沢2号橋 | 登米町大字日根牛上羽沢地内 | 0.37 | 1981 | 42 | 鋼橋 | 鋼桁橋 | 不明 | 不明 | 明通沢 | 14.0 | 4.7 | 鋼桁橋 | 力式 | － | － | R5.11.24 | Ⅱ | 支承に腐食、紡織機能の劣化、沓座モルタルにうき、伸縮装置に漏水 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和8年度 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋梁点検車使用 |
| 3 | 登米－9 | 北九九線 | 自動車道3級 | 北九九1号橋 | 登米町大字日根牛中山地内 | 0.60 | 1930 | 93 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 北九九沢 | 4.5 | 4.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | H30.9.4 | Ⅲ | 床版下部の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | 洗掘対策 | 令和4年度 | 0.41 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 4 | 登米－10 | 南北九九線 | 自動車道3級 | 南北九九1号橋 | 登米町大字日根牛中山地内 | 0.57 | 1930 | 93 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 南北九九沢 | 10.6 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 5 | 登米－10 | 南北九九線 | 自動車道3級 | 南北九九2号橋 | 登米町大字日根牛中山地内 | 0.67 | 1930 | 93 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 南北九九沢 | 5.1 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.12.22 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台竪壁の剥離、橋台基礎の洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和7年度 | 4.66 | 高 | R8.2.27 | 補修 | 断面修復<br>表面保護 | 9.96 | － | － |  |
| 6 | 登米－10 | 南北九九線 | 自動車道3級 | 南北九九4号橋 | 登米町大字日根牛中山地内 | 1.16 | 1930 | 93 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 南北九九沢 | 4.9 | 3.9 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台竪壁の剥離、橋台竪壁からの漏水、道路舗装面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 7 | 登米－11 | 日の沢線 | 自動車道3級 | 日の沢1号橋 | 登米町大字日根牛中山地内 | 0.00 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 羽沢川 | 13.6 | 3.6 | RC床版橋 | 重力式 | 不明 | － | R3.1.29 | Ⅱ | 主桁のひび割れ、支承部のゴム劣化、防護柵の変形、地覆の損傷 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和7年度 | 0.20 | 低 | － | － | － | － | － | － |  |
| 8 | 東和－2 | 板木沢線 | 自動車道2級 | 板木1号橋 | 東和町米川字東綱木地内 | 0.00 | 1975 | 48 | 鋼橋 | 鋼桁橋 | 不明 | 不明 | 綱木沢川 | 15.4 | 4.8 | 銅 | 重力式 | － | － | R3.2.9 | Ⅱ | 下部工のゴムの劣化及び脱落、支承工の部材の一部に錆、排水管部材の一部に錆 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和7年度 | 0.50 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 9 | 東和－2 | 板木沢線 | 自動車道2級 | 板木2号橋 | 東和町米川字西綱木地内 | 0.34 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 板木川 | 5.0 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.29 | Ⅲ | 橋台基礎下の洗掘、路面舗装の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | 洗掘対策、モルタル補修、路面土砂撤去 | 令和8年度 | 1.30 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 10 | 東和－5 | 富沢線 | 自動車道3級 | 富沢1号橋 | 東和町米川字小出沢地内 | 0.07 | 1969 | 54 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 不同沢川 | 4.4 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.22 | Ⅲ | 床版下部の剥離、橋台竪壁の剥離、ひびわれ、遊離石灰、橋台基礎の剥離、洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和7年度 | 4.00 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 11 | 東和－5 | 富沢線 | 自動車道3級 | 富沢2号橋 | 東和町米川字小出沢地内 | 0.35 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 不同沢川 | 4.0 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和8年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 12 | 東和－5 | 富沢線 | 自動車道3級 | 富沢3号橋 | 東和町米川字小出沢地内 | 0.55 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 不同沢川 | 4.3 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台の欠損、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和8年度 | 0.10 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 13 | 東和－5 | 富沢線 | 自動車道3級 | 富沢4号橋 | 東和町米川字小出沢地内 | 0.70 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 不同沢川 | 4.5 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.12.22 | Ⅱ | 路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和6年度 | 0.10 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 14 | 東和－6 | 末田線 | 自動車道2級 | 末田3号橋 | 東和町米川字山崎地内 | 0.00 | 1969 | 54 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 河川（河川名不明） | 7.5 | 4.8 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.29 | Ⅰ | 路面舗装の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和5年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － |  |
| 15 | 東和－8 | 室の沢線 | 自動車道2級 | 室の沢2号橋 | 東和町米川字北上沢地内 | 1.46 | 1971 | 52 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 室の沢川 | 4.4 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.11.19 | Ⅲ | 橋台竪壁のひびわれ、橋台基礎下の洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和5年度 | 0.41 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 16 | 東和－9 | 赤沢線 | 自動車道2級 | 赤沢2号橋 | 東和町米川字北上沢地内 | 0.12 | 1968 | 55 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 赤沢川 | 4.0 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.11.12 | Ⅰ |  | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和6年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － |  |
| 17 | 東和－9 | 赤沢線 | 自動車道2級 | 赤沢3号橋 | 東和町米川字北上沢地内 | 0.45 | 1951 | 72 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 赤沢川 | 5.1 | 4.9 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 床版の剥離、床版の遊離石灰、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和10年度 | 0.11 | 低 | － | － | － | － | － | － |  |
| 18 | 東和－9 | 赤沢線 | 自動車道2級 | 赤沢4号橋 | 東和町米川字北上沢地内 | 0.60 | 1953 | 70 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 赤沢川 | 6.3 | 4.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.11.12 | Ⅲ | 床版のひびわれ、橋台基礎の洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和5年度 | 0.40 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 19 | 東和－10 | 鍬台沢線 | 自動車道2級 | 鍬台沢1号橋 | 東和町米川字北上沢地内 | 0.47 | 1953 | 70 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 鍬台川 | 4.7 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.11.12 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和5年度 | 0.31 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 20 | 東和－11 | 地蔵沢線 | 自動車道2級 | 地蔵沢1号橋 | 東和町米川字東上沢地内 | 0.70 | 1966 | 57 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 地蔵沢川 | 5.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台のひびわれ、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 21 | 東和－11 | 地蔵沢線 | 自動車道2級 | 地蔵沢2号橋 | 東和町米川字東上沢地内 | 0.85 | 1966 | 57 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 地蔵沢川 | 5.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 床版の剥離、橋台の剥離、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 22 | 東和－11 | 地蔵沢線 | 自動車道2級 | 地蔵沢3号橋 | 東和町米川字東上沢地内 | 0.92 | 1967 | 56 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 地蔵沢川 | 4.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台の欠損、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.10 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 23 | 東和－13 | 老の沢線 | 自動車道2級 | 老の沢1号橋 | 東和町米川字東綱木地内 | 0.37 | 1967 | 56 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 老の沢川 | 7.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R3.2.9 | Ⅱ | 護岸ブロックの一部破損 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和7年度 | 0.50 | 低 | － | － | － | － | － | － |  |
| 24 | 東和－15 | 峡 線 | 自動車道2級 | 狭1号橋 | 東和町米川字東綱木地内 | 0.00 | 1968 | 55 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 綱木沢川 | 8.0 | 4.0 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R3.2.9 | Ⅱ | 床版の漏水、遊離石灰、欄干に損傷 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和7年度 | 0.50 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 25 | 東和－17 | 上中の沢線 | 自動車道2級 | 上中の沢1号橋 | 東和町米谷字雨乞地内 | 0.00 | 1966 | 57 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 上中の沢川 | 8.4 | 3.7 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 橋台の剥離、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 26 | 東和－17 | 上中の沢線 | 自動車道2級 | 上中の沢4号橋 | 東和町米谷字雨乞地内 | 1.40 | 1947 | 76 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上中の沢 | 6.0 | 4.6 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | H30.9.12 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台基礎下の洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和4年度 | 0.41 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 27 | 東和－26 | 杉の沢線 | 自動車道2級 | 杉の沢1号橋 | 東和町米谷字朝田貫地内 | 0.00 | 1966 | 57 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 南の沢川 | 13.5 | 5.2 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R5.11.16 | Ⅲ | 橋台竪壁のひびわれ、フーチングに洗掘 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | モルタル補修 | 令和9年度 | 0.30 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 28 | 東和－26 | 杉の沢線 | 自動車道2級 | 杉の沢2号橋 | 東和町米谷字朝田貫地内 | 0.40 | 1932 | 91 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 杉の沢川 | 6.6 | 4.5 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、路面の土砂堆積、地覆の鉄筋露出 | 令和3年度～令和12年度 | 補修 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.20 | 高 | － | － | － | － | － | － |  |
| 29 | 東和－26 | 杉の沢線 | 自動車道2級 | 杉の沢3号橋 | 東和町米谷字朝田貫地内 | 0.78 | 1932 | 91 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 杉の沢川 | 6.6 | 4.5 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和9年度 | 0.10 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 30 | 東和－31 | 荒馬沢線 | 自動車道2級 | 荒馬沢1号橋 | 東和町米谷字荒馬沢地内 | 0.00 | 1935 | 88 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 荒馬沢川 | 4.0 | 4.6 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和11年度 | 0.20 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 31 | 東和－31 | 荒馬沢線 | 自動車道2級 | 荒馬沢4号橋 | 東和町米谷字荒馬沢地内 | 1.08 | 1935 | 88 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 荒馬沢川 | 4.6 | 3.5 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、橋台のひびわれ、橋台の鉄筋露出、路面の土砂堆積、高欄支柱の付け根部分の腐食 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和11年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 32 | 東和－33 | 松坂線 | 自動車道2級 | 松坂1号橋 | 東和町米川字松坂地内 | 0.15 | 1971 | 52 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 松坂川 | 5.8 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.29 | Ⅱ | 路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和5年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |
| 33 | 東和－33 | 松坂線 | 自動車道2級 | 松坂2号橋 | 東和町米川字松坂地内 | 0.20 | 1971 | 52 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 松坂川 | 6.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.29 | Ⅱ | 路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和12年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和5年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － |  |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 津山－1 | 石生線 | 自動車道2級 | 石生橋 | 津山町柳津字黄牛石生地内 | 0.70 | 1956 | 67 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 石生沢 | 4.7 | 3.3 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | H30.9.11 | Ⅲ | 橋台竪壁の移動、橋台基礎の洗掘 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | 洗掘対策、石積擁壁補修 | 令和４年度 | 0.50 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 35 | 津山－3 | 金宵沢線 | 自動車道3級 | 金屑沢1号橋 | 津山町柳津字黄牛深畑地内 | 0.90 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 金屑沢 | 4.3 | 4.1 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和８年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 36 | 津山－6 | 権口線 | 自動車道2級 | 権口1号橋 | 津山町横山字上の沢地内 | 0.65 | 1970 | 53 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 権口川 | 4.0 | 3.9 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.11 | Ⅲ | 橋台の遊離石灰、橋台の欠損、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | 石積み欠損部補修、路面土砂撤去 | 令和８年度 | 0.30 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 37 | 津山－6 | 権口線 | 自動車道2級 | 権口2号橋 | 津山町横山字上の沢地内 | 0.85 | 1970 | 53 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 権口川 | 4.6 | 3.5 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.3 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和８年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 38 | 津山－7 | 茶畑線 | 自動車道2級 | 茶畑3号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 0.50 | 1969 | 54 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 茶畑川 | 5.5 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.4 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和８年度 | 0.20 | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 39 | 津山－7 | 茶畑線 | 自動車道2級 | 茶畑4号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 0.60 | 1969 | 54 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 茶畑川 | 5.6 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.4 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、路面土砂撤去 | 令和９年度 | 0.20 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 40 | 津山－7 | 茶畑線 | 自動車道2級 | 茶畑5号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 0.80 | 1972 | 51 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 茶畑川 | 6.0 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.9.15 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、剥離、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、路面土砂撤去 | 令和５年度 | 0.20 | 高 | － | － | － | － | － | － | R7 点検実施予定。健全度注意。 |
| 41 | 津山－7 | 茶畑線 | 自動車道2級 | 茶畑6号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 1.00 | 1990 | 33 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 茶畑川 | 7.4 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.9.15 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和４年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 42 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢2号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 0.70 | 1964 | 59 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 竹の沢川 | 6.0 | 4.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.4 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台の洗掘、防護柵高欄の変形、路面・排水管の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、路面土砂撤去、洗掘対策、高欄取替 | 令和９年度 | 0.51 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 43 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢3号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 1.20 | 1964 | 59 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 竹の沢川 | 6.0 | 4.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.12 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和９年度 | 0.10 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 44 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢4号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 1.40 | 1965 | 59 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 竹の沢川 | 6.0 | 4.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.4 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、路面・排水管の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和９年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 45 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢5号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 1.70 | 1966 | 57 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 竹の沢川 | 5.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.12 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、地覆の欠損舗、装面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和９年度 | 0.12 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 46 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢6号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 1.90 | 1970 | 53 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | あきとうし沢 | 5.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.12 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰・洗掘、護岸の洗掘・移動、地覆の欠損、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、路面土砂撤去 | 令和９年度 | 0.22 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 47 | 津山－9 | 竹の沢線 | 自動車道3級 | 竹の沢7号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 2.90 | 1970 | 53 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 竹の沢川 | 5.0 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R5.11.24 | Ⅲ | 剥離・鉄筋露出、竪壁に漏水・遊離石灰、フーチングに洗掘 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、石積擁壁補修、高欄補修、路面土砂撤去 | 令和９年度 | 1.00 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 48 | 津山－10 | 鎌沢線 | 自動車道2級 | 鎌沢1号橋 | 津山町横山字竹の沢地内 | 0.40 | 1973 | 50 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 鎌沢川 | 4.2 | 4.1 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.4 | Ⅲ | 橋台の遊離石灰・洗掘、路面の土砂堆積護岸の洗掘 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、路面土砂撤去 | 令和 10 年度 | 0.30 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 49 | 津山－12 | 大萱沢線 | 自動車道2級 | 大萱沢1号橋 | 津山町横山字大萱沢地内 | 0.50 | 1990 | 33 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 河川（河川名不明） | 9.0 | 5.2 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.15 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 50 | 津山－12 | 大萱沢線 | 自動車道2級 | 大萱沢2号橋 | 津山町横山字大萱沢地内 | 0.70 | 1990 | 33 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 大萱川 | 8.0 | 4.8 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.11 | Ⅱ | 地覆の遊離石灰、路面・排水管の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和 10 年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 51 | 津山－12 | 大萱沢線 | 自動車道2級 | 大萱沢3号橋 | 津山町横山字大萱沢地内 | 1.00 | 1990 | 33 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 大萱川 | 4.0 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.12.11 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、路面の土砂堆積、地覆の欠損 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和 11 年度 | 0.15 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 52 | 津山－15 | 長畑線 | 自動車道2級 | 長畑1号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 0.90 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 長畑川 | 4.3 | 3.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和３年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 53 | 津山－15 | 長畑線 | 自動車道2級 | 長畑2号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 1.10 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 長畑川 | 4.3 | 4.1 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R6.10.2 | Ⅱ | 橋台の遊離石灰・鉄筋露出・欠損、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和９年度 | 0.01 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 54 | 津山－15 | 長畑線 | 自動車道2級 | 長畑3号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 1.20 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 長畑川 | 4.3 | 3.6 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和３年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 55 | 津山－15 | 長畑線 | 自動車道2級 | 長畑4号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 1.30 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 長畑川 | 4.3 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和３年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 56 | 津山－15 | 長畑線 | 自動車道2級 | 長畑5号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 1.60 | 1978 | 45 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 長畑川 | 4.3 | 4.4 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和３年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 57 | 津山－16 | 伊貝沢線 | 自動車道2級 | 伊貝1号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 0.70 | 1974 | 49 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上伊貝川 | 4.0 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、剥離 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 58 | 津山－16 | 伊貝沢線 | 自動車道2級 | 伊貝2号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 0.80 | 1974 | 49 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上伊貝川 | 4.0 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅱ | 床版の剥離、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | 0.21 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 59 | 津山－16 | 伊貝沢線 | 自動車道2級 | 伊貝3号橋 | 津山町横山字地志貝地内 | 0.90 | 1974 | 49 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上伊貝川 | 4.0 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.8 | Ⅱ | 道路舗装面、排水施設の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 60 | 津山－19 | 石貝大沢線 | 自動車道2級 | 大沢1号橋 | 津山町柳津字石貝地内 | 1.60 | 1984 | 39 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上石貝川 | 6.5 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.1 | Ⅰ | 路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 61 | 津山－22 | 大柳津線 | 自動車道3級 | うまころ橋 | 津山町柳津字大土地内 | 0.90 | 1963 | 60 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 大柳津川 | 5.5 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.1 | Ⅱ | 床版の鉄筋露出、剥離、防護柵の欠損、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | 0.31 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 62 | 津山－22 | 大柳津線 | 自動車道3級 | 一本杉橋 | 津山町柳津字大土地内 | 1.30 | 1963 | 60 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 大柳津川 | 4.5 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.1 | Ⅲ | 橋台基礎下の洗掘、路面の土砂堆積 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修、洗掘対策、路面土砂撤去 | 令和６年度 | 0.61 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 63 | 津山－22 | 大柳津線 | 自動車道3級 | ぬかり沢橋 | 津山町柳津字大土地内 | 2.20 | 1974 | 49 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 大柳津川 | 4.5 | 4.0 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R2.10.1 | Ⅱ | 床版の剥離 | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和７年度 | 0.11 | 中 | － | － | － | － | － | － | |
| 64 | 津山－29 | 大萱沢支線 | 自動車道2級 | 大萱沢6号橋 | 津山町横山字大萱沢地内 | 0.34 | 1989 | 34 | PC橋 | PC床版橋 | 不明 | 不明 | 河川（河川名不明） | 13.5 | 4.7 | PC床版橋 | 重力式 | － | － | R5.11.24 | Ⅰ | | 令和3年度～令和 12 年度 | 経過観察 | 定期点検 | 令和 12 年度 | － | 低 | － | － | － | － | － | － | |
| 65 | 東和－16 | 中の沢線 | 自動車道2級 | 中の沢1号橋 | 東和町米川字大綱木地内 | 0.00 | 1966 | 57 | RC橋 | コンクリート床版橋 | 不明 | 不明 | 上鱒淵川 | 4.0 | 3.8 | RC床版橋 | 重力式 | － | － | R5.11.16 | Ⅲ | 床版の鉄筋露出、橋台竪壁からの遊離石灰 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修 | 令和７年度 | 0.21 | 高 | － | － | － | － | － | － | |
| 66 | 東和－14 | 最后の沢線 | 自動車道2級 | 最后の沢1号橋 | 東和町米川字西綱木地内 | 0.00 | 2013 | 10 | 鋼橋 | 鋼桁橋 | 不明 | 2.0t | 綱木沢川 | 8.0 | 4.3 | 鋼桁橋 | 不明 | － | － | R5.11.24 | Ⅲ | 橋台基礎のひびわれ、フーチングに洗掘 | 令和3年度～令和 12 年度 | 補修 | モルタル補修 | 令和 10 年度 | 0.20 | 高 | － | － | － | － | － | － | 点検時ボート、ポールカメラ使用 |