（様式第16号）

平成30年度 みやぎ環境交付金事業（計画・実績）概要書

市町村名 ： 登米市

都市公園等街路灯ＬＥＤ化事業

＜事業目的＞

昭和40年代前半から平成前半の年代にかけて整備した都市公園及び都市計画街路の照明施設は、消費電力量の大きい灯具を使用している。平成23年度から実施している街路灯のＬＥＤ化を継続し、省電力による二酸化炭素排出量の削減に努め、地球温暖化防止に配慮した施設管理を推進する。

住宅密集地に位置する都市公園及び都市計画街路は、利用者が多く、施設内の街路灯をＬＥＤ化することで環境に配慮した施設管理を広く市内外にアピールできる。

また、都市公園においては、災害等発生時に避難所としても重要な位置づけとなるため、街路灯の改修は安心・安全なまちづくりの推進にもつながる。

二酸化炭素の削減効果	計画時	4,902 kg-CO_2
	実施済	9,496 kg-CO_2
経済波及効果	計画時	2,000千円
	実施済	2,000千円
その他	計画時	―
	実施済	―

＜事業内容＞

平成30年度の事業内容は、都市計画街路（萩洗線）の街路灯16基31灯をＬＥＤ器具に改修。

当年度の事業費　計画時　1,296,000円
　　実施済　1,339,200円

事業量　計画時　８基16灯
　　実施済　16基31灯

事業実施期間　計画時　平成30年７月１日～平成31年１月31日
　　実施済　平成30年９月25日～平成31年２月12日