◎ 令和6年度　橋梁補修予定箇所一覧【個別施設計画】

番号	橋梁名	路線名	架設年（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地		直近の点検結果		重要度			次回点検時期	修繕の時期							主な措置内容	対策費用（百万円）
									年度	判定区分	緊急輸送路	跨ぐ施設	迂回路の有無		着手年度	完了予定年度	［凡例　○設計、□補修、△架替・撤去等］※直近5年を記載						
																	2024	2025	2026	2027	2028		
1	山根・石沢線1号橋	山根・石沢線	1981	3.5	3.3	RC橋	登米市	石越町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2021	2024	□					桁補修	3.0
2	伊神城後橋	鶴ヶ埣3号線	1961	2.7	3.5	RC橋	登米市	中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2021	2024	□					桁補修	3.3
3	駒林川3号橋	沼崎・下沼崎前線	1980	8.4	6.0	PC橋	登米市	南方町	2021	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2018	2024	□					橋面・桁・下部工補修	12.6
4	新田歩道橋	新茂栗4号線	1983	77.3	2.5	鋼橋	登米市	迫町	2023	Ⅲ	指定無し	線路（その他）	有	2028	2022	2026			□			橋面・桁・下部工補修	11.7
5	白鳥こ線道路橋	山根白鳥線	1967	17.0	4.4	鋼橋	登米市	豊里町	2023	Ⅲ	指定無し	線路（その他）	有	2028	2022	2027			□	□		橋面・高欄・桁・上下部工補修	105.7
6	北沢橋	北沢線	1972	41.5	5.8	鋼橋	登米市	登米町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2024	□					橋面・高欄・桁・支承・下部工補修	150.2
7	越坂橋	新山・寺の沢線	1973	4.5	4.9	RC橋	登米市	東和町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2024	□					橋面・桁・下部工補修	30.7
8	斜橋	新大瀬・新一番江線	1963	14.5	7.3	鋼橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2024	□					桁・下部工補修・支承部補修	70.8
9	中橋	新大瀬・新一番江線	1967	11.4	7.9	PC橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2024	□					桁・下部工補修	23.4
10	大江橋	山下前・一本杉線	1956	12.8	9.6	PC橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	二次	河川等	有	2025	2022	2025		□				上・下部工補修	56.1
11	戈助橋	中江16号線	1976	9.1	4.8	溝橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2026			□			下部工補修	32.9
12	下田中橋	佐沼駅前一市線	1978	13.6	8.4	PC橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2025		□				下部工補修	70.8
13	御陣場橋	佐沼中学校線	1967	8.0	9.2	RC橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2026			□			上・下部工補修	75.5
14	中川橋	新田駅前・山ノ神線	1998	4.0	10.1	溝橋	登米市	迫町	2020	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2025	2022	2024	△					更新	41.0
15	栃の木橋	栃の木線	1981	12.5	4.2	鋼橋	登米市	東和町	2021	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2027	○			□		桁・支承部補修	23.0
16	天神前橋	楼台8号線	1950	12.9	3.6	RC橋	登米市	東和町	2021	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2029	○		○	○	□	上下部工補修撤去・架替を検討	177.0
17	蟹不動橋	楼台11号線	1976	8.2	4.0	鋼橋	登米市	東和町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2026	2023	2029	○		○	○	□	上部工補修、撤去を検討	25.0
18	桃取橋	桃取線	1965	10.0	2.1	RC橋	登米市	東和町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	無	2027	2022	2024	△					撤去	69.2
19	桜場排水19号橋	新田浦蓬田3号線	1978	9.0	2.5	PC橋	登米市	中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2024	2027		○		□		桁補修、下部工補修	25.0
20	善王寺前4号橋	善王寺前4号線	1978	8.9	4.0	鋼橋	登米市	米山町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2024	2027		○		□		桁補修、下部工補修	25.0
21	姥沼排水9号橋	柴垣前2号線	1957	3.6	3.6	PC橋	登米市	中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2024	2028			○		□	上下部工補修、架換を検討	25.0
22	姥沼排水3号橋	新姥沼上待井線	1956	3.6	3.6	PC橋	登米市	中田町	2022	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2027	2024	2028			○		□	上下部工補修、架替を検討	25.0
23	姥沼排水11号橋	舘前2号線	1957	4.0	3.3	PC橋	登米市	中田町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2024	2028			○		□	上下部工補修、架替を検討	25.0
24	舟越排水路2号橋	立戸前・新須崎線	1978	6..4	4.0	PC橋	登米市	迫町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2024	2028			○		□	上下部工補修、架替を検討	35.0
25	皮袋橋	皮袋線	1981	27.7	4.0	鋼橋	登米市	登米町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2024	2028			○		□	下部工補修、桁補修	35.0
26	佐辺野橋	佐辺野小付線	1978	45.0	2.7	鋼橋	登米市	東和町	2023	Ⅲ	指定無し	河川等	有	2028	2024	2028			○		□	上下部工補修、架替を検討	200.0