

## 会 議 録

会議の名称	第4回米山地域開校準備委員会		
開催日時	令和5年11月9日(木)		
	午後7時00分 開会		
	午後7時30分 閉会		
開催場所	米山総合支所 2階大会議室		
委員出席者	及川公志	委員	米岡小学校PTA会長
	斉藤善寛	委員	中津山小学校PTA会長
	大和田祐人	委員	米山東小学校PTA会長
	菅原憲太	委員長	米山中学校PTA会長
	島本和男	副委員長	米岡小学校学校運営協議会長
	菅原克美	委員	中津山小学校学校運営協議会委員
	菅原直行	委員	米山東小学校学校運営協議会長
	久保泰宏	委員	米山中学校学校運営協議会長
	藤原達雄	委員	米山町行政区長会長
	佐藤美紗登	委員	米山幼稚園PTA会長
	伊藤秀樹	委員	米岡小学校長
	千葉俊秀	委員	中津山小学校長
	三浦利恵	委員	米山東小学校長
	佐藤智哉	委員	米山中学校長
事務局出席者	津藤 順		学校再編推進室長
	千葉道宏		学校再編推進室長補佐兼学校再編推進係長
	西條貴伸		学校再編推進室主事
	佐藤春香		学校再編推進室主事
欠席者	古関祐太	委員	よねやま保育園保護者会長
傍聴者	0人		
議事	(1) 米山地区公共施設複合化整備事業の進捗状況について (2) その他		
議事	事務局	開会 午後7時00分  第4回米山地域開校準備委員会を開会する。 議事に入る。委員長から到着が遅れる旨の連絡があったため、到着するまでの間、議長は、副委員長にお願いする。	
	副委員長	はじめに、本日の会議の会議録署名委員を指名する。会議録署名委員は、久保泰宏委員と藤原達雄委員にお願いする。 議事1の「米山地区公共施設複合化整備事業の進捗状況について」、事務局に説明を求める。	
	事務局	(資料に基づき説明。)  (委員長到着のため議長交代。)	
	委員長	説明のあった内容について、質問や意見はあるか。	
	委員	開校時期の延期について、情報を周知できるのはいつからか。	

	事務局	<p>教育委員会議では、既にこの内容を説明している。今月末に米山町行政区長会が開催される予定となっているため、それ以降に区長配布で学校再編だよりを米山地域の全戸に配布する。</p> <p>現時点では、実施設計が完了していないため、開校時期の延期は決定ではなく、調整しているという報告になる。ただし、校庭等の整備が令和8年4月から11月までかかる見込みであり、このことが解消されるのは大変難しい状況だと考えている。施設が完成するとしても、仮囲いがあり、校庭もなく、臨時駐車場で学校を運営する状態となるため、教育委員会としては、安全確保ができない中での開校は難しいと判断し、1年延期して令和9年4月を開校とする調整をしている。</p> <p>なお、開校時期の延期についての情報は、本日から周知いただいてよい。</p>
	委員	<p>幼稚園や保育園、小学校の児童など、開校準備にあたって気になっていることだと思う。この情報は市のホームページに掲載するのか。</p>
	事務局	<p>会議終了後に、市公式ホームページに開校準備委員会の会議資料を掲載する。また、今月末の区長配布で、今回の会議内容に関する学校再編だよりを米山地域の毎戸に配布する。</p>
	委員	<p>現時点では、開校時期の延期は決定ではないということだったが、職員への説明や、保護者、地域住民からの問い合わせについては、調整をしている段階だと回答してよいか。</p>
	事務局	<p>教育委員会から説明を受けた際には、大変難しい状況の中、調整しているようだと回答していただいてよい。</p>
	委員	<p>ステップ5で公民館と体育館を解体し、複合施設の中に公民館や体育館、総合支所が入ることになるが、臨時駐車場で安全の確保はできるのか。利用するのに不便ではないか。</p> <p>令和9年4月には必ず開校し、それ以降には延期にならないということによいか。</p>
	事務局	<p>臨時駐車場については、今後、施工業者との調整や設計の段階で、安全を確保しながら使用するという方向になると見込まれる。</p> <p>米山地域では、当初、米岡小学校を統合校として活用する方向で進んでいたところ、複合施設に含めて統合校を整備することになり、今回また、開校時期を1年延期するという事で申し訳ないが、ご理解をいただきたい。</p>
	委員	<p>ステップ5では、複合施設に公民館が入ることになる。夏休みなど子どもたちを対象とした行事があり、米山公民館を会場としていた事業を他の公民館で実施するなど、調整が必要になると思われる。工事期間中は、工事車両が出入りするほか、臨時駐車場は一般の利用者や工事関係者が多く利用すると思うので、利用状況については3公民館で検討することで考えている。</p> <p>また、学校運営協議会では、令和9年4月の開校に向けて様々なことを</p>

		話し合い、皆さんからも協力をいただきたい。
委員		開校時期の延期について行政区長に説明するのは当然だと思うが、施設の関係は慎重に伝えないと難しいと思う。期待している人も多いので、市で明確に答えるためのマニュアルを作成し、区長に示していただければと思う。統一したものでないと、様々な噂が出て大変なことになると思う。 この前、よねやま秋まつりがあったが、駐車場が全然足りない。実行委員長から、秋まつりは今年が最後という話があったので、関係者にも説明が必要なのではないか。
事務局		子どもたちの安全を確保するという観点で、教育委員会で検討し、令和9年4月の開校で調整している。外構工事が令和8年4月から11月までかかるという見込みを踏まえると、令和8年の開校は難しい状況と考えている。先ほど頂いた意見は、教育委員会に持ち帰り、情報共有しながら進めていきたい。
委員長		次に、その他について委員から何かあるか。  (特になし。)
委員長		他になれば、事務局から何かあるか。
事務局		校名(案)の募集は、10月20日から11月10日までの期間としている。当初、応募用紙を米山地域の毎戸や児童生徒に配布すると説明したが、小中学校の児童生徒とPTAを対象にGoogleフォームという手法を追加した。現在、Googleフォームでの応募は90件程度となっている。公民館や総合支所には回収箱を設置しており、募集は明日までとなっているため、周りの方にお声がけいただきたい。 今後、事務局で集計し、次回の会議で校名(案)を協議いただきたいと考えている。
委員長		次回の会議の開催日程について、事務局から連絡事項はあるか。
事務局		次回の会議については、12月中の開催を予定している。日程については、委員長、副委員長と協議して決定し、改めて通知させていただく。
委員		次回の会議は、どのような内容になるのか。
事務局		校名(案)の集計結果を報告する。それを踏まえて、校名(案)を決定する流れを協議いただきたいと考えている。
委員		前の議事の内容になってしまうが、まだ解体工事が始まっていない状況で、開校時期が令和9年になりそうということについて、もう少し詳しく説明すべきだと思う。そこまでの段階の説明が一切ない。子どもたちにとって1年というのはとても大きなことであり、もう2年すると新しい校舎に入れるという気持ちが1年延びることになる。開校に向けて、校名の検討や、学校の準備も始まっている。

事務局	<p>実施設計が来年の2月頃までかかる予定であり、その時点で工程管理等が出てきた際には、工事担当者からもう少し具体的な説明ができるものと考えている。本日は、来年の2月や3月になってから、開校時期を1年延期するということにならないよう、現在の状況を説明させていただいた。</p>
委員	<p>開校時期が1年延びる場合には、開校準備委員会のスケジュールはそのまま進めるのか。それとも、もう少しゆったりしたペースになるのか。</p>
事務局	<p>開校準備委員会では、校名案や校章、校歌など主なものを決定することとしており、予定どおり進めていきたい。その後に、統合校の運動着や教育計画、スクールバスなどについて協議いただく場として、小学校を中心に専門部会を設置することとなり、そちらに時間をかけていただくことで考えている。</p>
委員長	<p>次回の会議日程については、事務局と調整し、詳細は後日通知することとする。 他になければ、議事は以上とする。進行を事務局に戻す。</p>
事務局	<p>以上で、第4回米山地域開校準備委員会を閉会する。</p> <p>閉会 午後7時30分</p>